

**Акт
освидетельствования скрытых работ**

№ АС-3

12.07.2025г

(дата составления акта)

Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля

(должность (при наличии), фамилия, имя, отчество, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется), реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия,

с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком), фамилия, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)

Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт

(должность (при наличии), фамилия, имя, отчество, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля

(должность (при наличии), фамилия, имя, отчество, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется), реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае осуществления авторского надзора)

(должность (при наличии), фамилия, имя, отчество, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица (в случае осуществления авторского надзора лицом, не являющимся разработчиком проектной документации),

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)

(должность, фамилия, имя, отчество, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)

произвели осмотр работ, выполненных:

(полное и (или) сокращенное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)

И составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:

Устройство щелечного основания под ФПМ

(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по проектной документации:

3. При выполнении работ применены:

Щебень фр. 40-70 (паспорт №2380 от 28.10.2024)

0

(Наименование строительных материалов (изделий), реквизиты сертификатов и/или других документов, подтверждающих их качество и безопасность, в случае если необходимо указывать более 5 документов, указывается ссылка на их реестр, который является неотъемлемой частью акта)

4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:

Исполнительная схема №3 "Устройство щелечного основания под ФПМ"

(Исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний вытравленных работ, проведенных в процессе строительного контроля)

5. Даты: начала работ

12.07.2025г

окончания работ

12.07.2025г

6. Работы выполнены в соответствии с

СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты"

(наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов, разделы проектной и/или рабочей документации)

7. Разрешается производство последующих работ

Устройство бетонной подготовки под ФПМ

(наименование работ, строительных конструкций, участков в сетях инженерно-технического обеспечения)

Дополнительные сведения

Акт составлен в

4

экземплярах.

Приложения:

Исполнительная схема №3 "Устройство щелечного основания под ФПМ"

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)

Представитель застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора по вопросам строительного контроля

(фамилия, инициалы)

(подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт

(фамилия, инициалы)

(подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля

(фамилия, инициалы)

(подпись)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае осуществления авторского надзора)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами)

(фамилия, инициалы)

(подпись)



АО «Семиозерское карьероуправление»

Месторождение "Перовское"

Тел./факс 8(81378)78-549

Паспорт № 2380

«28» октября 2024 г.

1.Щебень гранитный фр. 40-70 мм.

2.Наименование и адрес потребителя ООО «Престиж»

3.Накладная № 67108

4.Количество щебня, м³ 46

5.Зерновой состав щебня (полные остатки на сите%)

70мм.	60мм.	50мм.	40мм.
34,4	5,5	44,3	45,2

6.Содержание зерен лещадной формы, % 16,8

7.Содержание пылевидных частиц, % до 1

8.Марка по дробимости 1200

9.Содержание зерен слабых пород, % нет

10.Содержание вредных компонентов и примесей,
в т.ч. глины нет

11.Марка по морозостойкости, F 300

12.Аэфф, Бк/кг не превышает 265

13.Радиоактивность класс

14.Насыпная плотность, т/м³

15.Устойчивость структуры против распада

16.ГОСТ 8267-93

Контролер

/



